

ID	Název úkolu	Doba trvání	Zahájení	Dokončení	2011	I/2011	II/2011	III/2011	IV/2011	V/2011	VI/2011	VII/2011	VIII/2011	IX/2011	X/2011	XI/2011	XII/2011	I/2012	II/2012	III/2012	IV/2012	V/2012	VI/2012	VII/2012	VIII/2012	IX/2012	X/2012	XI/2012	XII/2012	I/2013	II/2013	III/2013				
1	Odokanализování Udánek, Sušic, Boršova a modernizace COV	93 týdny	21.3.11	31.12.12	[Gantt chart for SO 01 - SO 20 COV LINHARTICE - STAVEBNÍ ČASŤ]																															
2	Přípravná fáze	8 týdnů	21.3.11	16.5.11	[Gantt chart for SO 01 - SO 02]																															
3	Podpis embovo o dílo do	0 týdnů	21.3.11	21.3.11	[Gantt chart for SO 03]																															
4	Doprnávé inženýrská opatření, projekt, projednání nutná pro zahájení stavby - následně průběžně	3 týdny	21.3.11	11.4.11	[Gantt chart for SO 04]																															
5	Předání staveniště	1 týden	21.3.11	28.3.11	[Gantt chart for SO 05]																															
6	Připrava území, vybudování zařízení staveniště	3 týdny	28.3.11	18.4.11	[Gantt chart for SO 06]																															
7	Vytvoření inženýrských sítí, vytvoření stávajících podzemních inženýrských sítí nutných pro zahájení stavby	3 týdny	21.3.11	11.4.11	[Gantt chart for SO 07]																															
8	Uvolnění pozemků a zabezpečení přístupu	4 týdny	21.3.11	18.4.11	[Gantt chart for SO 08]																															
9	Aktivace výrobních kapacit a dodávek materiálů	8 týdnů	21.3.11	16.5.11	[Gantt chart for SO 09]																															
10	Zpracování dokladů a postupů k realizaci	4 týdny	21.3.11	18.4.11	[Gantt chart for SO 10]																															
11	Zpracování a odsouhlasení Dokumentace pro provedení stavby	8 týdnů	21.3.11	16.5.11	[Gantt chart for SO 11]																															
12	COV LINHARTICE	84,55 týdnů	21.3.11	11.11.12	[Gantt chart for SO 12 - SO 15]																															
13	SO 01 - SO 20 COV LINHARTICE - STAVEBNÍ ČASŤ	84,55 týdnů	21.3.11	11.11.12	[Gantt chart for SO 16 - SO 20]																															
14	SO 01 Vstupní čerpací stanice	1,41 týdnů	12.9.11	21.9.11	[Gantt chart for SO 21]																															
15	SO 02 Mechanické předčističi	0,98 týdnů	15.9.11	21.9.11	[Gantt chart for SO 22]																															
16	SO 03 Dešťová zdrž	2,98 týdnů	10.10.11	30.10.11	[Gantt chart for SO 23]																															
17	SO 04 Aktivační nádrže	26,98 týdnů	27.5.11	1.12.11	[Gantt chart for SO 24]																															
18	Aktivační nádrže I	16,84 týdnů	27.5.11	21.9.11	[Gantt chart for SO 25]																															
19	Aktivační nádrže II	5,55 týdnů	24.10.11	1.12.11	[Gantt chart for SO 26]																															
20	SO 05 Dosažovací nádrže	14,27 týdnů	14.6.11	21.9.11	[Gantt chart for SO 27]																															
21	SO 06 Kalová čerpací stanice	12,35 týdnů	14.6.11	9.9.11	[Gantt chart for SO 28]																															
22	SO 06 Kalová čerpací stanice-vstupní objekt	4,13 týdnů	13.9.11	29.9.11	[Gantt chart for SO 29]																															
23	SO 06 Kalová čerpací stanice-vzduchotechnika	1,55 týdnů	19.9.11	29.9.11	[Gantt chart for SO 30]																															
24	SO 07,08,10 Kalové hospodářství OSS, deponie kalu	23,27 týdnů	18.4.11	27.9.11	[Gantt chart for SO 31]																															
25	SO 07 Kalové hospodářství	22,27 týdnů	18.4.11	23.9.11	[Gantt chart for SO 32]																															
26	SO 08 Nádrže OSS	15,27 týdnů	13.6.11	27.9.11	[Gantt chart for SO 33]																															
27	SO 10 Deponie odvodňovacího kalu	8 týdnů	24.6.11	18.8.11	[Gantt chart for SO 34]																															
28	SO 09 Kvalitová stanice	4,84 týdnů	26.8.11	28.9.11	[Gantt chart for SO 35]																															
29	SO 11 Trubní rozvody	31 týdnů	21.3.11	24.10.11	[Gantt chart for SO 36]																															
30	SO 12 Přetlačky podzemního vedení	0,7 týdnů	29.7.11	2.8.11	[Gantt chart for SO 37]																															
31	SO 13 Úprava třeptanice	1,13 týdnů	19.9.11	26.9.11	[Gantt chart for SO 38]																															
32	SO 14 Povodňová čerpací stanice	1,13 týdnů	19.9.11	26.9.11	[Gantt chart for SO 39]																															
33	SO 15 Terénní úpravy	56,27 týdnů	5.10.11	1.11.12	[Gantt chart for SO 40]																															
34	SO 16 Komunikace a zpevnění plochy	33,13 týdnů	5.10.11	1.11.12	[Gantt chart for SO 41]																															
35	SO 17 Optocení	56,27 týdnů	5.10.11	1.11.12	[Gantt chart for SO 42]																															
36	SO 18 Sadové úpravy	3,7 týdnů	17.10.11	11.11.11	[Gantt chart for SO 43]																															
37	SO 19 Rouzání práce	31,13 týdnů	28.3.11	31.12.11	[Gantt chart for SO 44]																															
38	Uskladňovací nádrže kalu, skládka kalu	3 týdny	28.3.11	18.4.11	[Gantt chart for SO 45]																															
39	Odvodnění kalu, uskladňovací a zahušťovací nádrže	4 týdny	1.10.11	28.10.11	[Gantt chart for SO 46]																															
40	Čerpací stanice kalu I a další drobné objekty	2,84 týdnů	12.10.11	31.10.11	[Gantt chart for SO 47]																															
41	Čerpací stanice kalu II a další drobné objekty	2,84 týdnů	12.10.11	31.10.11	[Gantt chart for SO 48]																															
42	SO 20 Venkovní osvětlení	3,98 týdnů	5.10.11	1.11.11	[Gantt chart for SO 49]																															
43	PS 01-PS06 COV LINHARTICE STROJNĚ TECHNOLOGICKÁ ČASŤ	36,41 týdnů	24.3.11	3.12.11	[Gantt chart for PS 01 - PS 06]																															
44	PS 01 - VSTUPNÍ ČERPACÍ STANICE OPADANÍCH VOD	1,41 týdnů	12.9.11	21.9.11	[Gantt chart for PS 07]																															
45	PS 02 - MECHANICKÉ PŘEDČISTIČI	1,41 týdnů	12.9.11	21.9.11	[Gantt chart for PS 08]																															
46	PS 03 - DEŠŤOVÁ ZDRŽ	1,41 týdnů	21.10.11	31.11.11	[Gantt chart for PS 09]																															
47	PS 04 - DMYCHÁRNA	1,27 týdnů	13.9.11	21.9.11	[Gantt chart for PS 10]																															
48	PS 05 - AKTIVAČNÍ NÁDRŽE	12,68 týdnů	6.8.11	3.12.11	[Gantt chart for PS 11]																															
49	AKTIVAČNÍ NÁDRŽ I	2,27 týdnů	6.8.11	21.9.11	[Gantt chart for PS 12]																															
50	AKTIVAČNÍ NÁDRŽ II	2,27 týdnů	18.11.11	3.12.11	[Gantt chart for PS 13]																															
51	PS 06 - DOSAŽOVACÍ NÁDRŽE	5,13 týdnů	17.8.11	21.9.11	[Gantt chart for PS 14]																															
52	PS 07 - KALOVÁ ČERPACÍ STANICE	1,17 týdnů	12.9.11	23.9.11	[Gantt chart for PS 15]																															
53	PS 08 - STROJNÍ ZAHUŠTENÍ KALU I	4,98 týdnů	3.8.11	6.9.11	[Gantt chart for PS 16]																															
54	PS 09 - KALOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OSSB	12,27 týdnů	13.6.11	6.8.11	[Gantt chart for PS 17]																															
55	PS 10 - STROJNÍ ODVOVNĚNÍ KALU	4,98 týdnů	3.8.11	6.9.11	[Gantt chart for PS 18]																															
56	PS 11 - DISTRIBUCE KALU	4,27 týdnů	8.8.11	6.9.11	[Gantt chart for PS 19]																															
57	PS 12 - CHEMICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ	1,41 týdnů	14.9.11	23.9.11	[Gantt chart for PS 20]																															
58	PS 13 - PODOVNĚVÁ ČERPACÍ STANICE	0,55 týdnů	28.8.11	29.8.11	[Gantt chart for PS 21]																															
59	PS 14 - MIKROŠŤOVÁ FILTRACE	0,7 týdnů	19.9.11	23.9.11	[Gantt chart for PS 22]																															
60	PS 15 - PŘÍROVNÝ ROZVOD SILNOPROUDU	29 týdnů	21.4.11	9.11.11	[Gantt chart for PS 23]																															
61	PS 16 - MĚŘENÍ A REGULACE	35 týdnů	24.3.11	23.11.11	[Gantt chart for PS 24]																															
62	Dokončující práce, kompletace, zkoušky, ukádky, příprava dokladů k dílčím před	4,84 týdnů	9.11.11	12.12.11	[Gantt chart for PS 25]																															
63	Díli termín plnění - dokončení rekonstrukce COV	2,84 týdnů	12.12.11	31.12.11	[Gantt chart for PS 26]																															
64	SO 31 KANALIZACE BORŠOVA	60,88 týdnů	1.9.11	31.8.12	[Gantt chart for SO 31 - SO 117]																															
65	B	47 týdnů	1.9.11	26.7.12	[Gantt chart for B 1 - B 117]																															
66	B 1,732-2,282	8 týdnů	1.9.11	27.10.11	[Gantt chart for B 1]																															
67	B 2,282-2,819	8 týdnů	1.9.11	27.10.11	[Gantt chart for B 2]																															
68	B 2,819-3,346	8 týdnů	1.9.11	27.10.11	[Gantt chart for B 3]																															
69	B TVL SB7-SB15	16 týdnů	3.10.11	23.1.12	[Gantt chart for B 4]																															
70	B 0,000-0,350	9 týdnů	1.11.11	3.3.12	[Gantt chart for B 5]																															
71	B 0,350-1,732	12 týdnů	2.4.12	25.6.12	[Gantt chart for B 6]																															
72	B 3,346-4,182	15 týdnů	9.4.12	23.7.12	[Gantt chart for B 7]																															
73	B 4,182-5,142	16 týdnů	5.4.12	26.7.12	[Gantt chart for B 8]																															
74	B-1	4 týdny	17.10.11	14.11.11	[Gantt chart for B 9]																															
75	B-1-1	2 týdny	14.11.11	28.11.11	[Gantt chart for B 10]																															
76	B-2	3 týdny	16.7.12	6.8.12	[Gantt chart for B 11]																															
77	B-2-1	1,5 týdny	6.8.12	16.8.12	[Gantt chart for B 12]																															
78	B-3	3,5 týdny	16.8.12	10.9.12	[Gantt chart for B 13]																															
79	B-3-1	2 týdny	10.9.12	24.9.12	[Gantt chart for B 14]																															
80	B-3-2	1,5 týdny	24.9.12	4.10.12	[Gantt chart for B 15]																															
81	B-3-3	1 týden	4.10.12	11.10.12	[Gantt chart for B 16]																															
82	B-4	4 týdny	28.11.11	26.12.11	[Gantt chart for B 17]																															
83	B-4-1	1 týden	28.12.11	2.1.12	[Gantt chart for B 18]																															
84	B-5	1 týden	2.1.12	9.1.12	[Gantt chart for B 19]																															
85	B-6	1 týden	9.1.12	16.1.12	[Gantt chart for B 20]																															
86	B-7	1 týden	16.1.12	23.1.12	[Gantt chart for B 21]																															
87	B-8	1 týden	23.1.12	30.1.12	[Gantt chart for B 22]																															
88	B-9	1 týden	30.1.12	6.2.12	[Gantt chart for B 23]																															
89	B-10	1 týden	6.2.12	13.2.12	[Gantt chart for B 24]																															
90	B-11	1 týden	13.2.12	20.2.12	[Gantt chart for B 25]																															
91	B-12	3 týdny	20.2.12	12.3.12	[Gantt chart for B 26]																															
92	B-13	3 týdny	12.3.12	24.2.12	[Gantt chart for B 27]																															
93	B-14	5 týdnů	2.4.12	7.5.12	[Gantt chart for B 28]																															
94	B-14-1	3 týdny	7.5.12	28.5.12	[Gantt chart for B 29]																															
95	B-15	3 týdny	28.5.12	18.6.12	[Gantt chart for B 30]																															
96	B-16	1 týden	18.6.12	25.6.12	[Gantt chart for B 31]																															
97	B-17	1 týden	25.6.12	2.7.12	[Gantt chart for B 32]																															
98	B-18	2 týdny	2.7.12	16.7.12	[Gantt chart for B 33]																															
99	B-18-1	1 týden	27.10.11	3.11.11	[Gantt chart for B 34]																															
100	B-18-2	3 týdny	3.11.11	24.11.11	[Gantt chart for B 35]																															
101	B-19	2 týdny	3.3.12	17.3.12	[Gantt chart for B 36]																															
102	B-20	5 týdnů	17.3.12	21.4.12	[Gantt chart for B 37]																															
103	B-21	1,5 týdnů	27.10.11	6.11.11	[Gantt chart for B 38]																															
104	B-22	1,5 týdnů	6.11.11	17.11.11	[Gantt chart for B 39]																															
105	B-22-1	1,5 týdnů	17.11.11	27.11.11	[Gantt chart for B 40]																															
106	B-23	5 týdnů	1.2.12	7.3.12	[Gantt chart for B 41]																															
107	B-23-1	2 týdny	7.3.12	21.3.12	[Gantt chart for B 42]																															
108	B-23-2	3 týdny	21.3.12	4.4.12	[Gantt chart for B 43]																															
109	B-24	3 týdny	23.7.12	13.8.12	[Gantt chart for B 44]																															
110	B-25	1,5 týdnů	26.7.12	5.8.12	[Gantt chart for B 45]																															
111	B-26	4 týdny	5.8.12	2.9.12	[Gantt chart for B 46]																															
112	B-27	2,5 týdnů	2.9.12	20.9.12	[Gantt chart for B 47]																															
113	B-28	2,5 týdnů	23.7.12	9.8.12	[Gantt chart for B 48]																															
114	B-29	3 týdny	9.8.12	30.8.12	[Gantt chart for B 49]																															
115	Obdobky pro domovní přípojky	46 týdnů	12.9.11	29.9.12	[Gantt chart for B 50]																															
116	Obdobky místních komunikací	38 týdnů	1.11.11	30.3.12	[Gantt chart for B 51]																															
117	Geodetické zaměření skutečného provedení (průběžně)	5 týdnů	10.9.12	15.10.12	[Gantt chart for B 52]																															

